



PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

Comune di Loiri Porto San Paolo

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO

Viale Dante Alighieri 28, Loiri Porto San Paolo 07020 | protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it | 0789 48111

**Progetto di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e
realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la via Pietro Nenni**

Progetto di fattibilità tecnico-economica

A

CRONOPROGRAMMA DI CANTIERE

R.U.P. : Dott. Francesco Biancu

Progettista : Geom. Alessio Demelas

Sindaco : Geom. Francesco Lai

Note:

DATA

08.2023

Aggiornamenti:

P.S.C. Progetto riqualificazione via Pietro Nenni	Indice delle sezioni	Rev. 2 - 10/08/2023 pag. 2
---	----------------------	-------------------------------

INDICE DELLE SEZIONI E REVISIONI

PSC - ALLEGATO XV - punto 2.1

SEZ.	CONTENUTI DEL P.S.C.	REVISIONE/ DATA
1	ANAGRAFICA DEL CANTIERE Dati identificativi del cantiere Descrizione sintetica dell'opera Contesto in cui è collocata l'area di cantiere Caratteristiche idrogeologiche	Rev. 1 - 22/01/2020
2	FIGURE RESPONSABILI Compiti Delle figure responsabili Anagrafica delle figure responsabili Imprese e lavoratori autonomi	Rev. 1 - 22/01/2020
3	AREA DI CANTIERE Caratteristiche Rischi trasmessi dall'ambiente esterno al cantiere Rischi trasmessi dalle lavorazioni all'ambiente esterno	Rev. 1 - 22/01/2020
4	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Apprestamenti, Impianti, attrezzature, Infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.	Rev. 1 - 22/01/2020
5	LAVORAZIONI Attività, fasi di lavoro, attrezzature e rischi	Rev. 1 - 22/01/2020
6	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Rev. 1 - 22/01/2020
7	INTERFERENZE E COORDINAMENTO Cooperazione responsabili, imprese e lavoratori autonomi Coordinamento lavorazioni e loro interferenze Coordinamento elementi di uso comune	Rev. 1 - 22/01/2020
8	PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO	Rev. 1 - 22/01/2020
9	PROCEDURE DI EMERGENZA Numeri utili, Chiamata soccorsi, regole comportamentali.	Rev. 1 - 22/01/2020
10	SEGNALETICA DI CANTIERE	Rev. 1 - 22/01/2020
11	COSTI DELLA SICUREZZA	Rev. 1 - 22/01/2020
12	TAVOLE ESPLICATIVE	Rev. 1 - 22/01/2020
13	ELENCO DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE	Rev. 1 - 22/01/2020

P.S.C. Progetto riqualificazione via Pietro Nenni	Sezione 6 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Rev. 1 - 22/01/2020 pag. 3
---	---------------------------------------	-------------------------------

Sezione 6 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

In osservanza all'allegato XV, punto 2.1.2, lettera i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono state analizzate le attività lavorative previste nel presente piano di sicurezza.

Le durate previste delle lavorazioni e delle singole fasi che costituiscono il Cronoprogramma dei lavori sono riportate nella seguente tabella che sintetizza i dati derivanti dal diagramma di Gantt allegato.

Attività	Durata	Inizio - fine	Importo	% M.O
ALLESTIMENTO CANTIERE	4 g			
Montaggio bagni chimici	1 g	01/01/2024 - 01/01/2024	0,00 €	35,00
Apposizione segnaletica cantiere	2 g	01/01/2024 - 02/01/2024	0,00 €	35,00
Montaggio recinzione e cancello di cantiere	1 g	01/01/2024 - 01/01/2024	0,00 €	35,00
Viabilità e segnaletica cantiere	2 g	03/01/2024 - 04/01/2024	0,00 €	35,00
Realizzazione alimentazione elettrica provvisoria di continuità	2 g	03/01/2024 - 04/01/2024	0,00 €	35,00
DEMOLIZIONI E SCAVI	60 g			
Demolizione di pavimenti	22 g	05/01/2024 - 26/01/2024	0,00 €	35,00
Puntellature	7 g	10/01/2024 - 16/01/2024	0,00 €	35,00
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici	14 g	27/01/2024 - 09/02/2024	0,00 €	35,00
Rinterri	7 g	10/02/2024 - 16/02/2024	0,00 €	35,00
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m	19 g	15/02/2024 - 04/03/2024	0,00 €	35,00
Trasporto a rifiuto	14 g	15/02/2024 - 28/02/2024	0,00 €	35,00
PAVIMENTAZIONI ED OPERE IN C.A.	37 g			
Posa in opera rete elettrosaldata e ferri opere in c.a.	15 g	05/03/2024 - 19/03/2024	0,00 €	35,00
Getto calcestruzzo per pavimentazioni in c.a.	20 g	22/03/2024 - 10/04/2024	0,00 €	35,00
AREE A VERDE ED ARREDO URBANO	14 g			
Sistemazione aree a verde	14 g	12/04/2024 - 25/04/2024	0,00 €	35,00
Operazioni colturali: piantumazioni e piccoli movimenti terra	11 g	12/04/2024 - 22/04/2024	0,00 €	35,00
Montaggio elementi di arredo urbano	6 g	15/04/2024 - 20/04/2024	0,00 €	35,00
FORMAZIONE DI DOSSI RALLENTATORI CON ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	9 g			
FORMAZIONE DOSSI IN MATERIALE BITUMINOSO	9 g	26/04/2024 - 04/05/2024	0,00 €	35,00
RIMOZIONE DEL CANTIERE	1 g			
Smontaggio bagni chimici	1 g	05/05/2024 - 05/05/2024	0,00 €	35,00
Smontaggio recinzione e segnaletica cantiere	1 g	05/05/2024 - 05/05/2024	0,00 €	35,00

FIRME

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento è composta da n. 4 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____ il presente PSC per la sua presa in considerazione.

Data _____

Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data _____

Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento è composta da n. 4 pagine.

3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta _____ in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

- non ritiene di presentare proposte integrative;
 presenta le seguenti proposte integrative

Data _____

Firma _____

4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta _____ trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

- a. Ditta _____
b. Ditta _____
c. Sig. _____
d. Sig. _____

Data _____

Firma _____

5. Le imprese esecutrici (*almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori*) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data _____

Firma della Ditta _____

6. Il rappresentante per la sicurezza:

- Non formula proposte a riguardo;
 Formula proposte a riguardo:

Data _____

Firma del RLS _____

